

ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS AL 24/08/09

MUNICIPALIDAD		CONCEPTO / CONVENIO	FECHA	DEL GRL POR COMPROMISO				Situacion	MONTO							
DISTRITO	PROVINCIA		DE DESEMBOLSO	Según Convenio	SALDO POR COMPROMETER	Desembolsado	SALDO POR DESEMBOLSAR		RENDIDO							
								En	en Infraestructura	en tesoreria	Observados	TOTAL				
HUAURA																
BARRANCA																
1	Barranca	Barranca	Construcción de Parque Mirador Bañero Miraflores	29/12/2008	100.000,00		100.000,00		2009-MPBARRANCA SOLICITANDO LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR PARA DAR INICIO A LA OBRA EL 16/03/2009, CON FECHA 14/05/09 FAXEAN EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO						-	
2	Barranca	Barranca	Construcción de veredas y sardineles en la Av. Aviación de la localidad de Barranca	27/03/2009	100.000,00		100.000,00		DEPOSITADO 27/03/2009							
3	Paramonga	Barranca	Electrificacion del Valle Fortaleza - Paramonga	06/05/2008	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	OF.077-2008/GRL/SGRA/OC Emitida a la Municipalidad				1.517.716,20			1.517.716,20
4	Pativilca	Barranca	Electrificación rural del Valle Pativilca	25/06/2008	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	-	Emitida a la Municipalidad solicitando rendición de		1.541.230,54					1.541.230,54
5	Supe Pueblo y Provincial de Barranca	Barranca	Construcción del Cerco Perimetrico del I.E.N.652 San Juan Supe	31/07/2008	35.000,00			35.000,00	con convenio falta comprometer y devengar							-
6	Supe Puerto	Barranca	Turístico la Isla del Faraon - Supe Puerto	28/03/2008	125.666,41	-	125.666,41	-	EMITIDA A LA MUNICIPALIDAD SOLICITANDO RENDICION DE ENCARGO 18/09/08, CON FECHA 29/05/09 INGRESO		124.861,36	805,05				125.666,41
7	Supe	Barranca	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en la campaña de supe II Etapa : Sistema de	07/01/2009	1.159.088,84		1.159.088,84		07/01/2009., CON FECHA 13/04/09 SE RECIBIO COIPA DEL OF.012-09-WAND-ALC-MDS SOLICITANDO AMPLIACION DE PLAZO							-
			SUB TOTAL PROV. DE BARRANCA		5.719.755,25	100.000,00	5.584.755,25	35.000,00			-	1.666.091,90	805,05	1.517.716,20		3.184.613,15

