

ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS AL 24/08/09

MUNICIPALIDAD		CONCEPTO / CONVENIO	FECHA	DEL GRL POR COMPROMISO				Situacion	MONTO					
DISTRITO	PROVINCIA		DE DESEMBOLSO	Según Convenio	SALDO POR COMPROMETER	Desembolsado	SALDO POR DESEMBOLSAR		RENDIDO					
								En	en Infraestructura	en tesoreria	Observados	TOTAL		
HUAURA														
CAJATAMBO														
1	Cajatambo	CAJATAMBO	Mantenimiento periodico de la carretera Cajatambo - Oyon tramo: Maranayoc Uramasa y Pocomayo Nunumia	28/03/2008	300.000,00	99.274,16	200.725,84	-	SE MANDO LAS OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO N°22		147.459,25		52.193,00	199.652,25
2	Cajatambo	CAJATAMBO	Mejoramiento de la carretera Cahua - Cajatambo	28/03/2008	1.284.000,00	-	1.284.000,00	-	en fiscalización,SE MANDO OBSERVACIONES MEDIANTE OF.N°22	917.455,80			366.544,29	1.284.000,09
3	Huancapón	CAJATAMBO	Construcción de la carretera Huancapón Palpas	06/05/2008	401.433,17	-	401.433,17	-	OBSERVACIONES CON OFICIO N° 29 POR 70146,99 CON FECHA 20/02/2009,INGRESO RENDICION CON OF.N°062-2009-MDH EL 19/03/2009,SE ENTREGO RENDICION AL SR. SEGUNDO TAVARA GUERRERO POR S/. 217,934.43 PARA SUBSANAR OBSERVACIONES EL 28/04/09,CON FECHA 16/07/09 REINGRESO RENDICION,FALTANDO ADJUNTAR LA RENDICION DEL MES DE AGOSTO,CON INF.N°332-09 DEL 16/07/09			264.501,81	7.956,40	272.458,21
4	Copa	CAJATAMBO	Construcción del Puesto de Salud del Distrito de Copa	07/01/2009	150.000,00		150.000,00							-
			SUB TOTAL PROV. DE CAJATAMBO		2.135.433,17	99.274,16	2.036.159,01	-		917.455,80	147.459,25	264.501,81	426.693,69	1.756.110,55

