



MONITOREO Y ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD, APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - LIMA

Nº	Proyecto	Distrito	Provincia	Monto Total	Estado	Fecha de Viabilidad	Situación del Proyecto	Cronograma de Tiempo- 2010															
								Febrero				Marzo				Abril				Mayo			
								1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
1	Equipamiento Médico de los servicios Materno Infantiles de los puestos de salud de Barranca	BARRANCA	BARRANCA	800,000.00	Perfiles viables		Se transfirió Presupuesto al Hospital Barranca para ejecución.			Asesoría Jurídica .Resolución.	Logística, lanzamiento del Proceso de Licitación.				Ejecución del Proyecto								
2	Equipamiento de los servicios del C.S. Cajatambo.	CAJATAMBO	CAJATAMBO	1,000,000.00	Perfil viable	07/08/2009	Ejecutado (Clinica Movil y Equipos)	Logística, lanzamiento del Proceso de Licitación.				Ejecución del Proyecto											
3	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Yangas	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	1,000,000.00	Perfil viable	06/02/2009	Licitación de Obra					Logística, lanzamiento del Proceso de Licitación.				Ejecución del Proyecto							
4	Equipamiento del Puesto de Salud de Marco	HUAMANTANGA	CANTA	60,000.00	Perfil viable	12/12/2007	Ejecutado	Logística, lanzamiento del Proceso de Licitación.				Ejecución del Proyecto											
5	Mejora de la calidad de atención e incremento de cobertura de los servicios del Puesto de Salud Herbay Alto	SAN VICENTE	CAÑETE	300,000.00	Perfil viable	27/05/2009	Exp.Técnico terminado en fase de Ejecución.	Logística, lanzamiento del Proceso de Licitación.				Ejecución del Proyecto											
6	Fortalecimiento integral de la capacidad resolutive del Centro de Salud Mala	MALA	CAÑETE	400,000.00	Evaluación	03/07/2009	Evaluación de Expediente Técnico en Infraestructura GRL			Evaluación Perfil	Elaboración de Expediente Técnico		Revisión y aprobación Exp. Tec.		Asesoría Jurídica. Resolución.		Logística, lanzamiento del Proceso de Licitación.						
7	Construcción del Puesto de Salud Nuevo Ayacucho	SAN VICENTE	CAÑETE	200,000.00	Pendiente		No se desarrolla, por falta de terreno saneado	Sin fechas definidas															
8	Construcción del Hospital Regional para la Provincia de Cañete	MULTIDISTRITAL	CAÑETE	500,000.00	Evaluación		En elaboración de Exp. Técnico por consultoría				Elaboración de Expediente Técnico		Revisión y aprobación Exp. Tec.		Asesoría Jurídica. Resolución.		Logística						
9	Mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital San Juan Bautista-Huara.	HUARAL	HUARAL	1,000,000.00	Perfil		Observaciones en Perfil, (No levantan observaciones)				Levant. Observ. Y evaluación Perfil		Elaboración de Expediente Técnico		Revisión y aprobación Exp. Tec.		Asesoría Jurídica. Resolución.						
10	Construcción del Hospital Materno Infantil, Centro Poblado Anexo 22	SAN ANTONIO, ANEXO 22	HUAROCHIRI	1,000,000.00	Perfil		Elaboración de Expediente Técnico					Elaboración de Expediente Técnico		Revisión y aprobación Exp. Tec.		Asesoría Jurídica. Resolución.							
11	Construcción y Equipamiento del Centro Materno Infantil de Hualmay	HUALMAY	HUAURA	200,000.00	Perfil viable	13/11/2008	Licitación de Obra con problemas del terreno para el proyecto.			Revisión y aprobación Exp. Tec.	Asesoría Jurídica. Resolución.		Logística, lanzamiento del Proceso de Licitación				Ejecución del Proyecto						
12	Mejoramiento de la Capacidad Resolutive para dar atención a la referencia regional en el Hospital Regional de Huacho	HUACHO	HUAURA	500,000.00	Perfil		En proceso de elaboración Perfil por Hospital de Huacho (nueva asignación) y TDR					Perfil en elaboración.				Elaboración de Expediente Técnico		Revisión y aprobación Exp. Tec.					
13	Ampliación del Centro Materno Infantil El Socorro	HUAURA	HUAURA	150,000.00	Pendiente		Reorientación de Proyecto.	Sin fechas definidas															
14	Ampliación del Centro Materno Infantil de Sayan	SAYAN	HUAURA	200,000.00	Pendiente	14/11/2008	Reorientación de Proyecto.	Sin fechas definidas															
15	Instalación de equipos de comunicación en centros de salud I-4 de la DIRESA Lima	MULTIDISTRITAL	HUAURA	65,000.00	Perfil viable	06/10/2006	Reorientación de Proyecto.	Sin fechas definidas															
16	Ampliación (4 ambientes) y construcción del cerco perimétrico del Centro de Salud del AA.HH 9 de Octubre	SAYAN	HUAURA	100,000.00	Perfil		Elaboración de Expediente Técnico					Elaboración de Expediente Técnico				Revisión y aprobación Exp. Tec.		Asesoría Jurídica. Resolución.					

17	Equipamiento del area funcional de atenciones de emergencia del CS San Jose de Manzanares de MRD Hualmay, Red Huaura -Oyón	HUACHO	HUAURA	50,000.00	Perfil viable	07/05/2007	Proyecto en Ejecucion	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.	Ejecucion del Proyecto			
18	Mejoramiento de capacidad resolutive del puesto de salud de Santa Cruz, distrito de Leoncio Prado - Huaura - Lima	LEONCIO PRADO	HUAURA	50,000.00	Perfil viable	19/05/2008	Expediente Tecnico terminado		Revision y aprobacion Exp. Tecnico	Asesoría Jurídica. Resolución.	Ejecucion del Proyecto	
19	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en el Centro de Salud de Carquín.	CARQUÍN	HUAURA	70,000.00	Perfil viable	19/12/2008	Reorientación de Proyecto.	Sin fechas definidas				
20	Equipamiento del area funcional de atenciones de emergencia del CS Chiuchin de MRD Churín-Oyón, Red Huaura -Oyón	SANTA LEONOR	HUAURA	50,000.00	Perfil viable	08/05/2007	Proyecto en ejecucion por Hospital de Huacho	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.	Ejecucion del proyecto			
21	Equipamiento del area funcional de atenciones de emergencia del C.S. Oyón de la MRD Churin Oyón, Red Huaura -Oyón Norte	OYON	OYON	38,764.00	Perfil viable	25/09/2006	Proyecto ejecutado por MINSA	Proyecto Ejecutado				
22	Mejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia del Centro de Salud Oyón	OYÓN	OYON	280,000.00	Perfil viable		En proceso de Licitacion por el GRL	Asesoría Jurídica Resolución.	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.		Ejecucion del Proyecto	
23	Equipamiento del area funcional de atenciones de emergencia del C.S. Churin de la MRD Churin Oyón, Red Huaura -Oyón Norte	PACHANGARA	OYON	91,227.00	Perfil viable	25/09/2006	Proyecto modificado	Proyecto Modificado				
24	Mejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia del Centro de Salud Churin	PACHANGARA	OYON	168,000.00	Perfil viable	06/10/2006	Proyecto ejecutado. Por entregar	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.	Ejecucion del Proyecto			
25	Mejora de la capacidad Resolutiva de lo servicios del Puesto de Salud Tinta Microred Churin Oyón	OYÓN	OYON	360,000.00	Perfil viable	07/05/2009	Proyecto en ejecucion	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.	Ejecucion del Proyecto			
26	Construccion del Puesto de Salud Cochás.	COCHAS	YAUYOS	200,000.00	Evaluacion		Evaluacion de Expediente Tecnico en Infraestructura GRL	Elaboracion de Expediente Tecnico	Revision y aprobacion Exp. Tec.	Asesoría Jurídica. Resolución.	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.	Ejecucion del Proyecto
27	Construccion de Centro de Salud Nivel I-4 Yauyos(FONIPREL)	YAUYOS	YAUYOS	602,562.80	En formulacion		Perfil en evaluacion en OPI	Perfil en elaboracion	Perfil en evaluacion	Elaboracion de Expediente Tecnico	Revision y aprobacion Exp. Tec.	
28	Ampliación y equipamiento del Centro de Salud de Ayaviri	AYAVIRI	YAUYOS	105,000.00	Perfil viable	17/06/2009	En elaboracion de Exp.Tecnico por Gerencia Regional de Infraestructura		Elaboracion de Expediente Tecnico	Revision y aprobacion Exp. Tec.	Asesoría Jurídica. Resolución.	
29	Construcción del Puesto de Salud Lincha	LINCHA	YAUYOS	200,000.00	Perfil viable	17/06/2009	Ejecucion de Obras	Asesoría Jurídica. Resolución.	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.	Ejecucion del Proyecto		
30	Construcción del Puesto de Salud La Florida	VIÑAC	YAUYOS	200,000.00	Perfil viable	06/05/2009	Ejecucion de Obras	Asesoría Jurídica. Resolución.	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.	Ejecucion del Proyecto		
31	Reconstrucción del Puesto de Salud Azángaro	AZANGARO	YAUYOS	295,000.00	Perfil viable	05/06/2009	Ejecucion de Obras	Asesoría Jurídica. Resolución.	Logistica, lanzamiento del Proceso de Licitacion.	Ejecucion del Proyecto		
			Total S/.	10,235,553.80								

Aprobado por Acuerdo de Consejo Regional N° 135-2008-CR/GRL. Fecha 01 de Octubre del 2008