

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y MODALIDAD DE EJECUCION EN LA PROVINCIA DE BARRANCA

PERIODO 2003-2006

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE CULMINACION DEL PIP	EJECUCION 2003-2006	MODALIDAD DE EJECUCION
34 Total CULMINADO				11,027,148	6,031,201		4,332,605	-
1	39191	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E INFORMATICA EN LA I.E. N 20526 - BARRANCA	BARRANCA	75,238		25/09/2007	3,000	CONTRATA
2	35439	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BARRIO HUACAN, NAZARIO Y PELOTA BAJA	BARRANCA	317,093	329,096	16/01/2008	18,272	CONTRATA
3	7986	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES - CENTRO POBLADO VINTO BAJO	BARRANCA	204,000		26/04/2005	280,570	CONTRATA
4	6896	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE BARRANCA	BARRANCA	302,957		12/03/2005	239,524	CONTRATA
5	8595	MEJORAMIENTO DEL MALECÓN DE LA PLAYA - MIRADOR DE BARRANCA	BARRANCA	405,560		13/02/2006	296,634	CONTRATA
6	42036	DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO FORTALEZA SECTOR MONTEGRANDE	PARAMONGA	115,246	105,850	11/01/2007	100,084	DIRECTA
7	26702	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE LA I. E. N° 21577 DE PARAMONGA	PARAMONGA	87,423	157,711	26/03/2008	98,506	CONTRATA
8	39196	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E INFORMATICA EN LA I.E. 20987 - A.H. ALTO PERU - PARAMONGA - BARRANCA	PARAMONGA	37,378	46,851	04/09/2007	2,900	CONTRATA
9	40762	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE AULA PARA LABORATORIO DE QUIMICA EN LA I.E. 20502 - A.H. LAS DELICIAS PARAMONGA - BARRANCA	PARAMONGA	29,395		13/02/2008	2,800	CONTRATA
10	33396	ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO Y SAN PABLO	PARAMONGA	231,250	256,979	29/06/2008	11,081	CONTRATA
11	6619	CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL A.H. CANOA	PARAMONGA	105,546		30/10/2005	115,421	CONTRATA
12	24397	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE PARAMONGA	PARAMONGA	924,573		21/02/2007	475,072	CONTRATA
13	35427	TERMINACION DEL LOCAL COMUNAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA EL BOSQUE - PARAMONGA - BARRANCA	PARAMONGA	155,231	168,141	14/04/2008	3,676	CONTRATA
14	8238	MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE JOSE BALTA	PARAMONGA	67,278	128,949	03/05/2005	128,949	CONTRATA
15	8310	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE BARRIO SUCRE Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - PATIVILCA	PATIVILCA	122,096	211,427	13/01/2005	211,427	CONTRATA
16	32973	ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES ALTO	PATIVILCA	191,956	246,559	AÑO 2009	5,167	CONTRATA
17	9190	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN - ZONA RURAL VALLE FORTALEZA VALLE PATIVILCA	PATIVILCA	358,592		14/11/2005	434,457	CONTRATA
18	19682	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA	PATIVILCA	461,735	307,420	24/11/2008	94,309	CONTRATA
19	17771	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR	PATIVILCA	526,598		17/02/2006	390,596	CONTRATA
20	6620	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. GALPON	PATIVILCA	191,104		14/05/2006	129,051	CONTRATA
21	5440	REHABILITACION DE UN ACUEDUCTO EN CANAL CARAL SOBRE EL ALPACOTO Y MEJORAMIENTO DE CANALES	SUPE	34,005	64,257	25/09/2003	62,690	CONTRATA
22	6722	REHABILITACION DE CANAL HUANCHUY - SUPE	SUPE	44,496	13,865	04/03/2004	13,865	CONTRATA
23	35438	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA DEL CENTRO POBLADO EL MOLINO	SUPE	274,179	358,923	03/04/2008	14,430	CONTRATA
24	30834	CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE MICAELA BASTIDAS	SUPE	245,348	162,212	11/01/2007	114,728	CONTRATA
25	8819	SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MENOR EL PORVENIR	SUPE	1,310,042	1,658,556	AÑO 2009	189,481	CONTRATA
26	21330	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE CARAL-SUPE	SUPE	3,248,426	1,250,550	AÑO 2008	56,935	CONTRATA
27	7475	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CIUDADELA SAGRADA DE CARAL	SUPE	250,000	244,700	07/05/2006	246,949	CONTRATA
28	6944	CONSTRUCCION DE MODULOS MULTIUSOS EN CARAL	SUPE	45,600		06/04/2004	4,826	CONTRATA
29	40720	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E INFORMATICA EN LA I.E. 20525 - SUPE PUERTO BARRANCA	SUPE PUERTO	57,528		04/09/2007	2,900	CONTRATA
30	8853	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA - SUPE PUERTO	SUPE PUERTO	80,256		09/02/2005	116,998	CONTRATA
31	8073	AMPLIACION DEL C.E. 20790	SUPE PUERTO	77,167		21/03/2005	126,798	CONTRATA
32	7952	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SUPE PUERTO	SUPE PUERTO	112,506	193,489	03/04/2005	193,489	CONTRATA
33	30488	CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE BARRIO AVELINO CACERES	SUPE PUERTO	239,159		27/01/2007	138,070	CONTRATA
34	21460	TURISTICO LA ISLA DEL FARAON - SUPE PUERTO	SUPE PUERTO	98,187	125,666	11/10/2008	8,950	CONVENIO
3 Total EN EJECUCION				8,034,921	6,859,217		274,517	-
1	19428	ELECTRIFICACION RURAL DE BARRANCA	BARRANCA	3,468,191	3,472,870		27,717	CONTRATA
2	16162	CANAL MATRIZ HUARALICA - TUTUMO	SUPE	2,612,801	2,912,959		84,136	DIRECTA
3	31482	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE PURMACANA VIRGEN DE LAS MERCEDES, TAITALAYNES Y SANTO DOMINGO	SUPE	1,953,929	473,388		162,664	CONTRATA
3 Total EXPEDIENTE TECNICO				931,570	-		69,159	-

**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y
MODALIDAD DE EJECUCION EN LA PROVINCIA DE BARRANCA**

PERIODO 2003-2006

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE CULMINACION DEL PIP	EJECUCION 2003-2006	MODALIDAD DE EJECUCION
1	6700	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - AA. HH. LAS MERCEDES, UNION, BELLA VISTA Y BELEN	PARAMONGA	78,400			250	CONTRATA
2	8076	REOBLAMIENTO DE CAMARONES EN EL RIO PATIVILCA	PATIVILCA	559,935			62,147	CONTRATA
3	5741	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SUPE PUERTO - BARRANCA	SUPE PUERTO	293,235			6,762	CONTRATA
40		Total general		19,993,639	12,890,418		4,676,280	

FUENTE: REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ELABORADO POR: OPI - GRPPAT - GRL