

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y MODALIDAD DE EJECUCION EN LA PROVINCIA DE CAJATAMBO

PERIODO 2003-2006

| N° | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | DISTRITO | MONTO DE INVERSION (SEGUN PERFIL VIABLE) | MONTO DE OBRA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO | FECHA DE CULMINACION DEL PIP | EJECUCION 2003-2006 | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------|--|--|------------------------------|---------------------|------------------------|
| 5 Total CULMINADO | | | | 2,383,563 | 1,681,938 | | 818,068 | - |
| 1 | 17730 | SISTEMA DE DESAGUE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UTCAS | CAJATAMBO | 725,722 | 414,781 | 05/12/2008 | 144,924 | DIRECTA |
| 2 | 7938 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE ASTOBAMBA | CAJATAMBO | 534,638 | 751,702 | 11/06/2009 | 124,789 | CONTRATA |
| 3 | 18851 | CONSTRUCCION DEL PUENTE TUMAC | COPA | 1,032,309 | 515,455 | AÑOS 2003 - 2006 | 452,830 | CONTRATA |
| 4 | 4724 | EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO EN LA PROVINCIA DE CAJATAMBO | MULTIDISTRITAL | 79,210 | | AÑOS 2003 - 2006 | 84,659 | DIRECTA |
| 5 | 4719 | EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LA PROVINCIA DE CAJATAMBO | MULTIDISTRITAL | 11,684 | | AÑOS 2003 - 2006 | 10,866 | DIRECTA |
| 4 Total EN EJECUCION | | | | 6,233,194 | 1,668,047 | | 489,614 | - |
| 1 | 28941 | CONSTRUCCION CARRETERA CAJATAMBO - RAPAY | CAJATAMBO | 3,233,938 | 530,731 | | 135,334 | CONTRATA |
| 2 | 26155 | CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE COPA | COPA | 203,874 | 155,692 | | 121,330 | CONTRATA |
| 3 | 21044 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCAPON-PALPAS | HUANCAPON | 1,315,380 | 543,702 | | 68,392 | CONVENIO |
| 4 | 21166 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPLONA-MANAS-GORGOR-HUANCAPON | MANAS | 1,480,002 | 437,923 | | 164,558 | CONTRATA |
| 1 Total EXPEDIENTE TECNICO | | | | 635,733 | - | | 13,042 | - |
| 1 | 37410 | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS PROVINCIAS DE CAJATAMBO Y BARRANCA | MULTIDISTRITAL | 635,733 | | | 13,042 | CONTRATA |
| 10 Total general | | | | 9,252,490 | 3,349,985 | | 1,320,724 | |

FUENTE: REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ELABORADO POR: OPI - GRPPAT - GRL