

**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y MODALIDAD DE EJECUCION EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI**

PERIODO 2003-2006

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE CULMINACION DEL PIP	EJECUCION 2003-2006	MODALIDAD DE EJECUCION
<b>Total CULMINADO</b>				<b>10,734,178</b>	<b>5,641,110</b>		<b>2,604,298</b>	<b>-</b>
1	5625	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION SISICAYA ALTO	ANTIOQUIA	156,585	-	15/03/2004	137,389	CONTRATA
2	37286	CANALIZACION DE ACEQUIA CHUCUMARA - PURUNHUASI	CALLAHUANCA	612,575	555,774	22/09/2007	16,460	CONTRATA
3	25463	ENCIMADO DE LA REPRESA MOTOPLOCHE - TUMINACHE	LAHUAYTAMBO	325,129	166,162	24/09/2006	150,750	CONTRATA
4	20797	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LANGA	LANGA	366,302	-	AÑOS 2003 - 2006	119,818	CONVENIO
5	36719	CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO DE LANGA	LANGA	581,282	336,452	AÑO 2007	7,643	CONVENIO
6	8309	MEJORAMIENTO DE ACEQUIA APTOS - HUILLAQUE Y RESERVOIRIO MATUCANA	MATUCANA	96,340	-	26/07/2005	88,963	CONTRATA
7	31923	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y TRIBUNAS EN LOS OLIVOS - C.C. BARRIO BAJO	MATUCANA	154,380	-	14/12/2006	89,785	CONTRATA
8	11433	MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DE MATUCANA	MATUCANA	318,690	-	21/11/2005	140,798	CONTRATA
9	16029	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MATUCANA	MATUCANA	381,343	-	17/12/2005	303,924	CONTRATA
10	17383	TERMINACION DEL CANAL DE IRRIGACION WILLCAPAMPA	MULTIDISTRITAL	1,696,609	1,088,136	AÑO 2008	124,159	CONVENIO / DIRECTA
11	8322	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE CHUMPICOCHA	MULTIDISTRITAL	42,413	168,361	02/12/2008	45,093	CONVENIO
12	39004	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RICARDO PALMA - HUAROCHIRI	RICARDO PALMA	1,789,553	2,010,372	08/01/2009	99,998	CONTRATA
13	6596	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO CESAR VALLEJO	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	33,163	1,709	19/01/2004	1,709	CONTRATA
14	6950	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN BARTOLOME	SAN BARTOLOME	154,428	261,578	09/11/2008	107,150	CONVENIO / CONTRATA
15	7735	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHALILLA - SAN DAMIAN	SAN DAMIAN	323,411	-	AÑOS 2003 - 2006	128,649	CONVENIO
16	5519	REHABILITACION DEL CANAL DE PACHACHACA	SAN DAMIAN	94,654	-	16/12/2003	146,410	CONTRATA
17	8326	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO MAPANO - SAN JUAN DE IRIS	SAN JUAN DE IRIS	224,000	-	30/09/2005	222,906	CONTRATA
18	15226	MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL SAN LORENZO DE QUINTI	SAN LORENZO DE QUINTI	584,571	139,713	AÑO 2008	99,008	CONVENIO / CONTRATA
19	26271	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS DE TUPILLA, LLEPATA, PUCLLUCANCHA Y OROCAYAN	SAN LORENZO DE QUINTI	418,098	298,442	AÑO 2009	85,951	CONVENIO / CONTRATA
20	5505	REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO WICCHUCOCHA - MATAPOMA	SAN MATEO	46,425	-	AÑOS 2003 - 2006	88,000	CONTRATA
21	25790	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DE SAN MATEO DE OTAO	SAN MATEO DE OTAO	484,054	-	15/10/2006	118,745	CONTRATA
22	20722	REVESTIMIENTO CANAL DE HUANE	SANGALLAYA	408,203	48,608	AÑOS 2003 - 2006	48,608	CONVENIO
23	36689	PRODUCCION DE PLANTAS EN CASHAHUACRA - HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	52,840		AÑO 2007	3,375	CONTRATA
24	27212	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE CASHAHUACRA - SANTA EULALIA	SANTA EULALIA	141,565	-	01/09/2006	119,082	CONTRATA
25	8129	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JULIO C. TELLO	SANTA EULALIA	37,882	-	18/02/2005	43,933	CONTRATA
26	31225	CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO DE BUENOS AIRES	SANTA EULALIA	619,035	176,782	28/02/2007	53,430	CONTRATA
27	6609	MEJORAMIENTO DE ACEQUIA PUNTA PACCHA A CRUZ ROSA	SANTIAGO DE ANCHUCAYA	61,900	-	19/01/2004	2,756	CONTRATA
28	37544	MEJORAMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE AYAMARCA	SURCO	476,390	383,565	23/12/2007	4,351	DIRECTA
29	6941	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN SAN JERONIMO DE SURCO	SURCO	52,358	5,455	AÑOS 2003 - 2006	5,455	CONTRATA
<b>Total EN EJECUCION</b>				<b>8,425,044</b>	<b>6,135,987</b>		<b>623,454</b>	<b>-</b>
1	9330	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MATUCANA	MATUCANA	1,573,409	1,939,835		111,543	CONVENIO / CONTRATA
2	17657	REVESTIMIENTO CANAL CENTRAL SAN JUAN DE TANTARANQUE	SAN JUAN DE TANTARANQUE	879,633	-	AÑOS 2003 - 2006	91,825	CONVENIO
3	26545	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA	SAN PEDRO DE CASTA	1,310,573	1,212,731		182,569	DIRECTA
4	31991	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PARCA	SANTA EULALIA	257,083	138,910	11/10/2006 - META I	104,719	DIRECTA
5	20897	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO	SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	2,408,747	2,247,780		53,377	DIRECTA
6	23412	MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL DE MATARA	SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	1,995,599	596,731		79,423	DIRECTA

2		Total EXPEDIENTE TECNICO			1,300,099	-	25,415	-
1	36867	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CENTRAL	CUENCA	419,789	-		12,550	CONTRATA
2	31573	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE REGADIO HUANGRO - HUAMURPA-ANEXO DE VISO	SAN MATEO	880,310			12,865	CONTRATA
37		Total general			20,459,321	11,777,097	3,253,167	

FUENTE: REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 ELABORADO POR: OPI - GRPPAT - GRL