

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y MODALIDAD DE EJECUCION EN LA PROVINCIA DE YAUYOS

PERIODO 2003-2006

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE CULMINACION DEL PIP	EJECUCION 2003-2006	MODALIDAD DE EJECUCION
8 Total CULMINADO				4,200,973	2,036,285		1,420,938	-
1	8927	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA - HUAMPARA	HUAMPARA	71,919	-	16/07/2005	126,047	CONTRATA
2	9779	CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN EL COMPLEJO NATURAL TURÍSTICO DE HUANCAYA	HUANCAYA	372,358	-	18/09/2006	211,937	CONTRATA
3	21490	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JERONIMO - HUANGASCAR - VINAC - MADEAN - AZANGARO - CHOCOS	MULTIDISTRITAL	1,671,025	505,524	03/09/2006	467,175	CONTRATA
4	32804	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLAMPI-TANA	MULTIDISTRITAL	1,175,252	332,650	30/07/2008	116,351	CONVENIO *
5	8114	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES - CENTRO POBLADO SAN JUAN DE VISCAS	QUINOCAY	197,000	349,873	30/05/2005	300,892	CONTRATA
6	5552	CERCADO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20737 - SUHUAS - HUANCACHI	TOMAS	70,363	144,311	AÑOS 2003 - 2006	144,311	CONTRATA
7	37758	MEJORAMIENTO DEL CANAL AUQUIYARCOS - YAUYOS	YAUYOS	593,056	703,927	06/12/2009	5,924	CONVENIO
8	19182	EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO JATUM YAUYOS	YAUYOS	50,000		AÑOS 2003 - 2006	48,300	CONTRATA
2 Total EN EJECUCION				8,354,605	8,358,037		442,969	-
1	25447	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	MULTIDISTRITAL	7,749,702	7,567,530		68,657	DIRECTA
2	8327	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION SAYHUA - HUARACEUPA - APURÍ	VIÑAC	604,903	790,507		374,312	DIRECTA
4 Total EXPEDIENTE TECNICO				5,087,337	352,925		191,327	-
1	19558	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LUCUMOPAMPA-HUAMPARA-QUINOCAY	HUAMPARA	1,081,596	352,925		160,980	CONTRATA
2	37404	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE YAUYOS	MULTIDISTRITAL	274,606			12,009	CONTRATA
3	36696	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO URCOS - QUINCHES	QUINCHES	3,476,321			5,237	CONTRATA
4	35839	EMPEDRADO DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE VIÑAC	VIÑAC	254,814			13,101	CONTRATA
14 Total general				17,642,915	10,747,247		2,055,234	

FUENTE: REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ELABORADO POR: OPI - GRPPAT - GRL