

**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y MODALIDAD EN EJECUCION, EN LA PROVINCIA DE HUARAL**

**PERIODO 2007 A AGOSTO 2010**

N° DE PYTOS		CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	MONTO DE INVERSION (SEGUN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010			MODALIDAD DE EJECUCION
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO							CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	TOTAL EJECUCION 2007 A AGOSTO 2010	
17	22		<b>Total CULMINADO</b>		37,179,577	31,658,374	27,816,784	7,645,739	19,481,666	27,127,405	
1		8324	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA HUAROQUIN	ATAVILLOS ALTO	95,108	-	4,775	4,775		4,775	CONTRATA
	1	78859	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO POBLADO DE BAÑOS, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	ATAVILLOS ALTO	269,353	165,000	115,389		115,389	115,389	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATA VILLOS ALTO
1		6160	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO SAN GRACIANO	AUCALLAMA	367,224	278,528	160,988	160,988		160,988	CONTRATA
	1	94735	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. SAN GRACIANO	AUCALLAMA	298,704	277,849	136,591		136,591	136,591	CONTRATA
	1	100337	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES DE AUCALLAMA - HUARAL, LIMA	AUCALLAMA	207,481	280,803	163,577		163,577	163,577	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
	1	83075	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA, TRAMO LOCALIDAD SEÑOR DE LOS MILAGROS - TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	AUCALLAMA	171,392	171,392	174,500		174,500	174,500	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
1		32864	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO DE PASAMAYO	AUCALLAMA	146,065	-	38,898	38,898		38,898	CONTRATA
	1	100664	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S.AUCALLAMA, DE LA MCR PERALVILLO, RED DE SALUD CHANCAY, DIRECCION REGIONAL DE SALUD, REGION LIMA	AUCALLAMA	239,200	239,200	228,930		228,930	228,930	DIRECTA
	1	100772	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL P.S PALPA, DE LA MCR PERALVILLO, RED DE SALUD CHANCAY, DIRECCION REGIONAL DE SALUD, REGION LIMA	AUCALLAMA	239,200	239,200	228,930		228,930	228,930	DIRECTA
1		7086	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - AA.HH. LA CANDELARIA	CHANCAY	934,638	990,424	423,314	423,314		423,314	CONTRATA
1		20788	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CHANCAYLLO	CHANCAY	1,855,107	-	130,313	130,313		130,313	CONTRATA
1		8319	AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO COMITE N° 16 - PERALVILLO - CHANCAY	CHANCAY	197,193	-	990	990		990	CONTRATA
	1	33160	ADECUACION Y AMPLIACION DE FARMACIA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CHANCAY	CHANCAY	755,213	277,276	286,981		286,981	286,981	CONTRATA
1		6608	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESTATAL TECNICO N° 34	CHANCAY	86,813	34,229	746	746		746	CONTRATA
	1	36405	PROTECCION CON ENROCADO EN EL RIO CHANCAY - HUARAL, SECTOR HUANDO	CHANCAY	529,901	500,000	457,749		457,749	457,749	DIRECTA
1		19161	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH 3 DE OCTUBRE HUARAL	HUARAL	1,046,374	1,051,161	787,343	787,343		787,343	DIRECTA
	1	132673	FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE GESTION PEDAGOGICA DE LA UGEL N° 10 HUARAL - REGION LIMA	HUARAL	104,950	102,950	102,950		102,950	102,950	DIRECTA
	1	95303	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE AGROPECUARIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR HUANDO - PROVINCIA DE HUARAL	HUARAL	29,074	27,574	26,631		26,631	26,631	DIRECTA
	1	38921	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES - HUARAL	HUARAL	1,983,537	2,564,276	2,720,722		2,710,685	2,710,685	CONVENIO CON EL OBISPADO DE HUACHO
	1	74592	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR SUR OESTE DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	HUARAL	9,663,285	9,218,721	9,679,656		9,042,148	9,042,148	CONTRATA
	1	48213	MEJORAMIENTO DEL PUENTE CAJA EN ATA VILLOS ALTO, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	HUARAL	865,567	727,670	798,460		757,157	757,157	CONTRATA
1		21647	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO LORES COLAN - HUARAL	HUARAL	711,764	-	14,222	14,222		14,222	CONTRATA
1		33288	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AA. HH. NUEVA ESTRELLA	HUARAL	640,196	345,674	159,169	159,169		159,169	CONTRATA
1		21256	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL ANGEL	HUARAL	1,550,918	1,120,300	1,352,819	1,352,819		1,352,819	CONTRATA
1		8223	MEJORAMIENTO DEL CANAL EX - HACIENDA HUANDO	HUARAL	1,051,525	1,368,983	1,193,092	1,193,092		1,193,092	DIRECTA
1		26782	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA	HUARAL	3,112,531	3,112,531	1,931,684	1,931,684		1,931,684	DIRECTA
1		27179	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20407 LOS NATURALES	HUARAL	211,966	893,116	844,830	844,830		844,830	CONTRATA
	1	61051	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTIGO PERU - HUARAL	HUARAL	263,411	115,227	129,266		129,266	129,266	CONTRATA
	1	101237	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUARAL, DIRECCION REGIONAL DE SALUD, REGION LIMA	HUARAL	269,500	269,500	286,400		286,400	286,400	DIRECTA
	1	93006	ASFALTADO DE LA CARRETERA HUARAL: HUANDO-PALPA	HUARAL/AUCA LLAMA	5,983,676	3,447,636	2,934,167		2,933,636	2,933,636	CONTRATA
	1	107744	MEJORAMIENTO DE LA IE VIRGEN DEL CARMEN N° 20411 DE NAUPAY, DISTRITO DE IHUARI - HUARAL - LIMA	IHUARI	298,092	236,022	180,000		180,000	180,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
1		34439	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE LAMPIAN	LMPIAN	631,764	565,761	579,703	579,703		579,703	CONTRATA
	1	36406	DEFENSA CON ENROCADO DEL RIO CHANCAY - HUARAL, SECTOR MONTE CHICO - LAS SALINAS	MULTIDISTRIT AL	629,901	600,000	577,207		577,207	577,207	DIRECTA
	1	108109	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRO SEÑOR DE EXALTACION-20422 DE VISCAS DEL DISTRITO DE PACARAOS, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	PACARAOS	240,487	237,330	233,368		233,368	233,368	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAOS
	1	63134	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN PACARAOS, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	PACARAOS	648,347	897,088	328,140		328,140	328,140	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAOS

1		17688	MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO ACOS	SAN MIGUEL DE ACOS	156,884	-	20,175	20,175	20,175	CONTRATA
	1	77347	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN SEGUNDO PISO Y ESCALERAS DEL I.E. PUB. N 20424 SAN MIGUEL DE ACOS, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	SAN MIGUEL DE ACOS	214,458	1,063,753	152,500	152,500	152,500	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACOS
	1	100644	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S ACOS, RED DE SALUD HUARAL, DIRECCION REGIONAL DE SALUD, REGION LIMA	SAN MIGUEL DE ACOS	239,200	239,200	228,930	228,930	228,930	DIRECTA
1		17869	MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SUMBILCA	SUMBILCA	239,578	-	2,681	2,681	2,681	CONTRATA
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Total EN EJECUCION</b>			<b>10,687,120</b>	<b>8,996,548</b>	<b>6,984,014</b>	<b>328,175</b>	<b>4,627,791</b>	<b>4,955,966</b>
	1	75500	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA Y PUENTE LAYLAY A COTO, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	27 DE NOVIEMBRE	1,480,880	1,063,753	702,500	702,500	702,500	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 27 DE NOVIEMBRE
	1	107451	CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TUNASHIRCA	ATAVILLOS BAJO	796,702	826,287	871,837	377,021	377,021	DIRECTA
	1	123202	PROTECCION CON ENOCADO MARGEN DERECHA DEL RIO CHANCAY HUARAL SECTOR SANTA ROSA PROGRESIVA DEL 8-400 AL 7-150	CHANCAY	843,326	831,195	439,803	334,761	334,761	DIRECTA
	1	32237	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY	CHANCAY	613,086	174,531	164,303	164,303	164,303	CONTRATA
	1	67630	CONSTRUCCION VEREDAS CENTRO POBLADO CERRO LA CULEBRA - QUEPEPAMPA, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	CHANCAY	286,903	261,501	100,000	100,000	100,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
1		31514	ELECTRIFICACION C. P. PUEBLO LIBRE	HUARAL	390,921	324,744	159,253	145,387	145,387	CONTRATA
1		30855	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	HUARAL	172,619	163,460	348,282	182,788	182,788	CONTRATA
	1	113544	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 21557-INMACULADA CONCEPCION EN EL C.P. CUYO, HUARAL-HUARAL-LIMA	HUARAL	1,257,632	1,021,821	1,125,138	226,141	226,141	CONTRATA
	1	49025	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL PALPA BAJO	HUARAL	1,328,783	736,917	606,535	606,534	606,534	DIRECTA
	1	98386	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PUENTE PALCA - CRUCE CANCHAPILCA	LAMPIAN	297,057	324,361	219,180	217,787	217,787	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPIAN
	1	110132	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO EN LOS DISTRITOS DE PACARAOS, SANTA CRUZ DE ANDAMARCA Y ATAVILLOS ALTOS DE LA PROVINCIA DE HUARAL - REGION LIMA	MULTIDISTRITAL	338,352	338,352	338,352	225,256	225,256	DIRECTA
	1	127297	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE HUARAL	MULTIDISTRITAL	989,248	989,248	989,248	847,688	847,688	DIRECTA
	1	84385	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE VISCAS Y RAVIRA-PACARAOS, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	PACARAOS	296,500	310,288	228,233	228,233	228,233	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAOS
	1	93178	TERMINACION DE HOSPEDAJE COMUNAL SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - PROVINCIA DE HUARAL	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	162,364	180,000	100,000	100,000	100,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
	1	118038	MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ DE ALANCHO, COMUNIDAD DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL	SUMBILCA	643,301	596,224	363,050	345,418	345,418	DIRECTA
	1	118213	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	SUMBILCA	489,634	533,701	216,300	140,149	140,149	DIRECTA
	1	133670	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL LUGAR DENOMINADO TRANCA-ROSAS NEICO	SUMBILCA	299,812	320,166	12,000	12,000	12,000	DIRECTA
<b>3</b>	<b>24</b>	<b>Total EXPEDIENTE TECNICO</b>			<b>59,171,140</b>	<b>6,410,290</b>	<b>3,892,365</b>	<b>1,125,223</b>	<b>618,807</b>	<b>1,744,029</b>
	1	133271	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION YANAMACHAY DE COTO, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE - PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	27 DE NOVIEMBRE	2,031,550	-	45,000	45,000	45,000	CONTRATA
	1	108953	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL - TROCHA CARROZABLE SAN AGUSTIN DE HUAYOPAMPA - LLACSHO, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	ATAVILLOS	1,242,200	1,494,965	-	-	-	CONTRATA
	1	98217	CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE PALLAC-DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	ATAVILLOS	246,761	-	11,000	11,000	11,000	CONTRATA
	1	87507	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE PALLAC EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	ATAVILLOS	169,543	-	5,606	-	-	DIRECTA
	1	85634	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PERLA BAJA-MITUPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA LA PERLA CHAUPIS, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	ATAVILLOS BAJO	188,183	-	-	-	-	CONTRATA
	1	113346	PUESTA EN VALOR DEL MONTICULO NORTE Y SUR DEL SITIO ARQUEOLOGICO LAS SHICRAS-PISQUILLO EN LA PROVINCIA DE HUARAL	AUCALLAMA	4,598,400	-	92,231	33,890	33,890	CONTRATA
	1	110758	IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD GINECO OBSTETRICIA 2DO NIVEL - HOSPITAL CHANCAY SBS	CHANCAY	1,233,984	-	1,265,552	-	-	
	1	121101	CONSTRUCCION PISTAS, MUROS Y ORNAMENTACION DEL MALECON LA PARVA, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	CHANCAY	5,711,085	-	-	-	-	CONTRATA
1		21308	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL AAHH SAN ISIDRO-HUARAL	HUARAL	1,327,129	1,084,855	1,086,767	1,086,767	1,086,767	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL / CONTRATA
1		34435	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CENTRO POBLADO LA HUACA I ETAPA	HUARAL	669,911	-	30,750	30,750	30,750	CONTRATA
	1	139673	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD LA QUERENCIA PARA LA APLICACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	HUARAL	666,769	-	8,000	8,000	8,000	
	1	135287	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA UCI DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL	HUARAL	5,674,225	-	79,990	-	-	
	1	116379	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES 4, 5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE HUARAL	HUARAL	4,245,441	-	96,350	96,000	96,000	DIRECTA
1		30362	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA VICTORIA II - LA ESPERANZA	HUARAL	460,436	-	7,705	7,705	7,705	CONTRATA
	1	116980	REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS CALLAUPARAC Y CHUCUNI - YANCAO, DISTRITO DE IHUARI - HUARAL - LIMA	IHUARI	2,391,434	-	55,000	55,000	55,000	CONTRATA
	1	19512	ELECTRIFICACION RURAL DE IHUARI	IHUARI	3,495,623	-	70,983	70,983	70,983	CONTRATA
	1	132074	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE LA LAGUNA YACOCO YUNCA	IHUARI	1,643,268	-	70,000	68,080	68,080	CONTRATA
	1	121360	ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA RUTA ECOTURISTICA DE LA PROVINCIA DE HUARAL	MULTIDISTRITAL	1,792,320	1,863,815	43,048	43,000	43,000	DIRECTA

	1	133664	ASFALTADO DE LA CARRETERA HUACHO, PAMPA DE ANIMAS, IRRIGACION SANTA ROSA, RIO SECO, LA QUERENCIA, RETES -LA ESPERANZA.	MULTIDISTRIT AL	7,213,702				-	-	DIRECTA
	1	162521	IMPLEMETACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA.	MULTIDISTRIT AL	420,149	407,911				-	DIRECTA
	1	63544	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN RAVIRA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	PACARAOS	342,417		2,000		2,000	2,000	CONTRATA
	1	123672	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL NINAS PACARAOS	PACARAOS	3,240,768		25,000		-	-	CONTRATA
	1	116852	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA ZONA TURISTICA DE COLIPA EN LA C.C DE SANTA CATALINA DISTRITO DE SANTA CRUZ ANDAMARCA, PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	1,174,680	1,265,690	584,204		26,800	26,800	DIRECTA
	1	131116	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	1,160,389		43,179		43,054	43,054	DIRECTA
	1	76468	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ACOTAMA - IHUARI MICRORED SAYAN	SAYAN	293,054	293,053	150,000		-	-	DIRECTA
	1	116267	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RESERVORIOS DE TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	SUMBILCA	3,279,511		50,000		50,000	50,000	CONTRATA
	1	132078	CONSTRUCCION DE LA REPESA DE QUIPACACA	SUMBILCA, ATAVILLOS BAJO	4,258,208		70,000		66,000	66,000	CONTRATA
<b>0</b>	<b>6</b>	<b>Total PRE INVERSION</b>			<b>8,601,232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	1		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE HUARAL	HUARAL			-		-	-	CONTRATA
	1		COSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA BAJA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HUARAL			-		-	-	CONTRATA
	1		EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE PRONOEI Y WAWA WASIS EN LA PROVINCIA DE HUARAL	MULTIDISTRIT AL			-		-	-	
	1		APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES Y CENTROS EDUCATIVOS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE HUARAL - REGION LIMA	MULTIDISTRIT AL			-		-	-	
	1	136399	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANDO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	MULTIDISTRIT AL	5,954,949		-		-	-	CONTRATA
	1	124429	CONSTRUCCION DE NUEVO EMBALSE LAGUNA CACRAY - SANTA CRUZ DE ANDAMARCA - HUARAL	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	2,646,283		-		-	-	
<b>22</b>	<b>67</b>	<b>Total general</b>			<b>115,639,069</b>	<b>47,065,212</b>	<b>38,693,164</b>	<b>9,099,137</b>	<b>24,728,263</b>	<b>33,827,401</b>	<b>-</b>

FUENTE: REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
ELABORADO POR: OPI - GRPPAT - GRL