

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y MODALIDAD EN EJECUCION, EN LA PROVINCIA DE HUARACHIRI PERIODO 2007 A AGOSTO 2010

N° DE PYTOS INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010			MODALIDAD DE EJECUCION
								CUMULINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	TOTAL EJECUCION 2007 A AGOSTO 2010	
17	45		Total CULMINADO		20,929,497	16,165,790	11,778,159	4,881,833	6,889,939	11,771,772	
	1	60744	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALLAHUANCA - BARBA BLANCA	CALLAHUANCA	120,000	235,162	127,600		127,600	127,600	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAHUANCA
1		37286	CANALIZACION DE ACEQUIA CHUCUMARA - PURUNHUASI	CALLAHUANCA	612,575	555,774	523,315	523,315		523,315	CONTRATA
	1	72235	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CARAMPOMA, DISTRITO DE CARAMPOMA, HUARACHIRI	CARAMPOMA	99,500	99,499	79,599		79,599	79,599	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA
	1	59177	MEJORAMIENTO DE RESERVOIRIO DE RIEGO SAYCOCHA EN EL DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUARACHIRI	HUACHUPAMPA	38,625	38,625	40,425		40,425	40,425	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
	1	59148	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR CANCAN - HUACHUPAMPA	HUACHUPAMPA	34,166	34,166	34,166		34,166	34,166	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
	1	59291	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION ENTUBADA TOMA CHUCANCUCHO A RESERVOIRIO PICHU PICHU EN LA LOCALIDAD DE HUACHUPAMPA - DISTRITO DE HUACHUPAMPA	HUACHUPAMPA	17,518	17,518	17,518		17,518	17,518	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
	1	59266	CONSTRUCCION DE ABREVEDERO COMUNAL EN EL SECTOR CANCAN DEL DISTRITO DE HUACHUPAMPA	HUACHUPAMPA	8,444	8,444	8,444		8,444	8,444	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
	1	71362	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20551 CIRO ALEGRIA DE HUANZA	HUANZA	1,123,334	1,153,715	154,540		154,540	154,540	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANZA
	1	68794	CULMINACION DE LA TROCHA CARROZABLE ACOBAMBA - HUANZA (TRAMO INFIERNILLO) DISTRITO DE HUANZA - HUARACHIRI	HUANZA	209,951	209,773	162,400		162,400	162,400	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANZA
	1	100748	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL C.S. HUARACHIRI, DE LA MCR HUARACHIRI, RED DE SALUD HUARACHIRI, DIRECCION REGIONAL DE SALUD, REGION LIMA	HUARACHIRI	239,200	239,200	228,930		228,930	228,930	DIRECTA
	1	84999	AMPLIACION ENCIMADO DE LA PRESA MOTOPICHE COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMBILLA, PROVINCIA DE HUARACHIRI - LIMA	LAHUAYTAMBO	171,193	166,162	130,054		130,054	130,054	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAHUAYTAMBO / CONTRATA
1		25463	ENCIMADO DE LA REPRESA MOTOPICHE - TUMINACHE	LAHUAYTAMBO	325,129	166,162	2,780	2,780		2,780	CONTRATA
	1	68825	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y REHABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. N 20555 DEL ANEXO CRUZ DE LAYA - LAHUAYTAMBO - HUARACHIRI	LAHUAYTAMBO	120,000	138,271	120,000		120,000	120,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAHUAYTAMBO
1		36719	CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO DE LANGA	LANGA	581,282	336,452	247,465	247,465		247,465	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGA
	1	97252	MEJORAMIENTO DE CANAL MAYOPAMPA - CHINCHAN EN EL DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI	LARAOS	178,881	159,547	100,000		100,000	100,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAOS
	1	70249	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LARAOS	LARAOS	813,315	838,473	779,091		779,091	779,091	CONTRATA
	1	70932	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHATACANCHA, DISTRITO DE MARIATANA, HUARACHIRI	MARIATANA	95,350	95,350	95,350		95,350	95,350	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
	1	100739	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL P.S. CUCULLI, RED DE SALUD CHILCA MALA, DIRECCION REGIONAL DE SALUD, REGION LIMA	MARIATANA	239,200	239,200	228,930		228,930	228,930	DIRECTA
1		16029	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MATUCANA	MATUCANA	381,343	-	311	311		311	CONTRATA
1		17383	TERMINACION DEL CANAL DE IRRIGACION WILLCAPAMPA	MULTIDISTRITAL	1,696,609	1,088,136	922,458	922,458		922,458	CONVENIO CON LA MUN. DIST. DE SANTIAGO DE TUNA Y SAN ANDRES DE TUJICOCHA /
1		8322	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA DE CHUMPICOCHA	MULTIDISTRITAL	42,413	168,361	100,000	100,000		100,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALAYA
	1	87595	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI	MULTIDISTRITAL	143,580	143,580	142,988		142,988	142,988	DIRECTA
	1	132801	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE LOS COMITES N° 7, N° 8 Y N° 9 EN EL AA.HH. JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE RICARDO PALMA - HUARACHIRI - LIMA	RICARDO PALMA	669,259	653,937	331,300	329,602		329,602	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICARDO PALMA
	1	104193	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LOS COMITES 08 Y 09 DEL AA.HH. JUAN VELASCO ALVARADO - DISTRITO RICARDO PALMA - HUARACHIRI	RICARDO PALMA	212,660	213,653	207,984	207,984		207,984	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICARDO PALMA
1		39004	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RICARDO PALMA - HUARACHIRI	RICARDO PALMA	1,789,553	2,010,372	1,910,374	1,910,374		1,910,374	CONTRATA
	1	114033	CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE 04 AULAS PARA EL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 20955-23 ANTENOR ORRIGO ESPINOZA, JICAMARCA-ANEXO22, SAN ANTONIO HUARACHIRI	SAN ANTONIO	298,643	283,884	303,618		303,467	303,467	CONTRATA
1		6950	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN BARTOLOME	SAN BARTOLOME	154,428	261,578	154,428	154,428		154,428	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME / CONTRATA
	1	68641	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. N° 20586 - CP SUNCANCHA - SAN DAMIAN - HUARACHIRI	SAN DAMIAN	54,255	61,502	28,000		28,000	28,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN DAMIAN
1		7735	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHALLILLA - SAN DAMIAN	SAN DAMIAN	323,411	-	6,119	6,119		6,119	
	1	68676	CONSTRUCCION DE 04 AULAS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. N° 20584 - CP SAN DAMIAN - HUARACHIRI	SAN DAMIAN	216,777	211,351	100,000		100,000	100,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN DAMIAN
	1	89871	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO PRESA HIDRÁULICA AGUA BLANCA EN SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS - HUARACHIRI- LIMA	SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS	435,116	393,904	258,400	258,400		258,400	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS
	1	71102	TERMINACION DE LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE DE LANCHI, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS, HUARACHIRI	SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS	108,438	99,938	99,938	99,938		99,938	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS
1		8326	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO MAPANO - SAN JUAN DE IRIS	SAN JUAN DE IRIS	224,000	-	40	40		40	CONTRATA
1		15226	MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL SAN LORENZO DE QUINTI	SAN LORENZO DE QUINTI	584,571	139,713	114,875	114,875		114,875	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI /
1		26271	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS DE TUPILLA, LLEPATA, PUCLLUCANCHA Y OROCAYAN	SAN LORENZO DE QUINTI	418,098	298,442	322,474	322,474		322,474	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI /

1	87769	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI	SAN LORENZO DE QUINTI	291,609	291,609	289,761		289,761	289,761	DIRECTA
1	88718	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA I.E. N 20594 C.P. SAN JOSE DE PARAC, SAN MATEO, HUAROCHIRI	SAN MATEO	190,071	175,285	108,675		108,675	108,675	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
1	37518	TERMINACION DE PISCIGRANJA DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI	SAN MATEO	610,401		223,116		223,116	223,116	DIRECTA
1	5505	REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO WICCHUCOCHA - MATAPOMA	SAN MATEO	46,425	-	13	13		13	CONTRATA
1	114334	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUPICHE - CUMBE A NIVEL DE AFIRMADO, EN EL DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO	SAN MATEO DE OTAO	922,754	787,920	150,000		150,000	150,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
1	25790	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DE SAN MATEO DE OTAO	SAN MATEO DE OTAO	484,054	-	2,323	2,323		2,323	CONTRATA
1	59080	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 398 - SAN PEDRO DE CASTA	SAN PEDRO DE CASTA	70,627	70,627	71,127		71,127	71,127	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CASTA
1	59051	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20544 JOSE CARLOS MARIATEGUI - SAN PEDRO DE CASTA	SAN PEDRO DE CASTA	65,425	65,425	65,925		65,925	65,925	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CASTA
1	71415	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CACACHI - CUCHOS - QUINTI	SAN PEDRO DE HUANCAYRE	159,458	159,000	103,400		103,400	103,400	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE HUANCAYRE
1	102077	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO SUCUYPAMPA ALLOCA, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI	SANGALLAYA	137,742	129,275	100,000		100,000	100,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA
1	71085	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO MASIPA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	299,974	299,974	200,000		200,000	200,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
1	69554	ENCAUZAMIENTO DEL RIO RIMAC SECTOR CORCONA - SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	134,838	130,000	130,000		130,000	130,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
1	83961	TERMINACION DE LOCAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	45,634	46,411	44,485		44,485	44,485	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
1	66409	INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE YANAMAQUI - SANTA CRUZ DE COCACHACRA	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	172,453	172,453	110,900		110,900	110,900	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
1	141865	ENCAUSAMIENTO DEL RIO RIMAC SECTOR CORCONA PARTE ALTA - SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	235,812	226,180	228,067		223,529	223,529	DIRECTA
1	66821	CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA I.E.I. N° 340 PASITO A PASO - SANTA CRUZ DE COCACHACRA	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	55,694	55,694	52,194		52,194	52,194	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
1	36689	PRODUCCION DE PLANTAS EN CASHAHUACRA - HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	52,840		49,464	49,464		49,464	CONTRATA
1	119388	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTACION DE LA AV. LA PAZ EN HUAYARINGA ALTA - DISTRITO DE SANTA EULALIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA	SANTA EULALIA	1,695,075	1,039,180	443,368		443,368	443,368	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
1	70304	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD JULIO C. TELLO DEL DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	268,064	268,064	100,000		100,000	100,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
1	73140	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO CASHAHUACRA - SANTA EULALIA - HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	96,206	96,206	93,840		93,840	93,840	DIRECTA
1	96262	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SIMON BOLIVAR - SAN PEDRO DE MAMA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA	SANTA EULALIA	295,895	292,129	81,800		81,800	81,800	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA
1	31225	CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO DE BUENOS AIRES	SANTA EULALIA	619,035	176,782	146,180	146,180		146,180	CONTRATA
1	49000	PROTECCION DEL RIO SANTA EULALIA SECTOR SANTA EULALIA	SANTA EULALIA	86,250	86,250	72,615		72,615	72,615	DIRECTA
1	87654	CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO PACCHACALA, DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA - HUAROCHIRI - LIMA	SANTIAGO DE ANCHUCAYA	443,362	261,324	259,645		259,645	259,645	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA
1	68745	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE LA I.E. N°347 - SANTIAGO DE ANCHUCAYA - HUAROCHIRI	SANTIAGO DE ANCHUCAYA	108,083	108,083	113,083		113,083	113,083	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA
1	69960	ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO DE HUALAPUNCO - DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI	SANTIAGO DE TUNA	84,509	84,509	75,050		75,050	75,050	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA
1	37544	MEJORAMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE AYAMARCA	SURCO	476,390	383,565	379,214	379,214		379,214	DIRECTA
6	19	Total EN EJECUCION		40,290,011	34,201,722	23,069,066	4,930,314	15,013,974	19,944,288	
1	70769	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO CHILLACO DE LA C.C. SISICAYA DEL DISTRITO DE ANTIOQUIA, HUAROCHIRI	ANTIOQUIA	115,982	99,275	99,275		99,275	99,275	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTIOQUIA
1	70994	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CHILLACO, DISTRITO DE ANTIOQUIA, HUAROCHIRI	ANTIOQUIA	117,544	463,225	50,000		50,000	50,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTIOQUIA
1	98256	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BARBABLANCA Y PIURINHUASI - CALLAHUANCA	CALLAHUANCA	277,214	283,856	174,000		174,000	174,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAHUANCA
1	89255	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHILCA-PIEDRA GRANDE, PROVINCIA DE CAÑETE Y HUAROCHIRI	CHILCA SANTO DOMINGO DE	4,286,857	2,783,435	2,128,112		2,038,112	2,038,112	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
1	91333	AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO UPICA - QUEBRADA SAYCOCHA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA	277,425	298,815	240,000		240,000	240,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
1	49503	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI	HUAROCHIRI	3,795,953	4,225,146	3,529,802		3,529,802	3,529,802	CONTRATA
1	89259	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTIOQUIA-LANGA-ESCOMARCA EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI	LANGA, ANTIOQUIA	2,424,850	2,385,337	2,137,460		2,098,702	2,098,702	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
1	128610	REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20561 - DISTRITO DE LARAOS - PROVINCIA HUAROCHIRI	LARAOS	624,496	413,366	334,500		324,715	324,715	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAOS
1	137748	ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO ANEXO MARACHANCA, DISTRITO DE MATUCANA - HUAROCHIRI	MATUCANA	596,347	577,768	601,829		-	-	CONTRATA
1	9330	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MATUCANA	MATUCANA	1,573,409	1,939,835	1,828,292	1,828,292		1,828,292	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATUCANA / CONTRATA
1	81870	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MATUCANA, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI	MATUCANA	2,948,428	630,644	398,600		398,384	398,384	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
1	131329	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS - CUENCA - HUAROCHIRI	SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS	308,168	163,000	260,600		160,000	160,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS

	1	89244	CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA WUICLIO EN LOS DISTRITOS DE HUAROCHIRI Y SAN JUAN DE TANTARANCHE	SAN JUAN DE TANTARANCHE	3,988,014	4,663,626	1,066,201		360,100	360,100	DIRECTA
1		17657	REVESTIMIENTO CANAL CENTRAL SAN JUAN DE TANTARANCHE	SAN JUAN DE TANTARANCHE	879,633	-	1,206	1,206		1,206	
	1	83193	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE TUCTOCOCHA - HUAROCHIRI	SAN MATEO	1,500,358	1,556,896	1,621,898		867,702	867,702	DIRECTA
	1	90207	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA	SAN MATEO	2,763,091	2,183,492	406,463		338,481	338,481	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
1		26545	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA	SAN PEDRO DE CASTA	1,310,573	1,212,731	1,024,725	1,024,724		1,024,724	DIRECTA
	1	106353	CULMINACION DE TROCHA CARROZABLE CASTA-POTAGA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE CASTA	297,035	284,843	197,097		180,000	180,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CASTA
	1	68742	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR - SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	166,415	166,416	116,491		116,491	116,491	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
1		31991	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PARCA	SANTA EULALIA	257,083	138,910	152,341	118,953		118,953	DIRECTA
	1	70320	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAYARINGA DEL DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	245,528	245,528	100,000		100,000	100,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
	1	53677	AMPLIACION RED DE DESAGUE EN EL DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA	SANTA EULALIA	1,995,215	1,877,405	1,609,471		1,609,471	1,609,471	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA / CONTRATA
	1	89249	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA EULALIA, LARAOS-ACOBAMBA	SANTA EULALIA, HUACHIBAMBA	5,136,047	4,763,663	2,335,450		2,328,739	2,328,739	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
1		20897	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO	SANTO DOMINGO DE LOS OLIVEROS	2,408,747	2,247,780	2,084,126	1,407,765		1,407,765	DIRECTA
1		23412	MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL DE MATARA	SANTO DOMINGO DE LOS OLIVEROS	1,995,599	596,731	571,126	549,373		549,373	DIRECTA
0	24		Total EXPEDIENTE TECNICO		54,679,129	11,706,337	10,108,394	-	5,575,553	5,575,553	
	1	133619	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PUENTE CHONTAY - ANTIOQUIA, DISTRITO ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI	ANTIOQUIA	8,810,851	8,740,252	8,740,252		4,994,372	4,994,372	CONTRATA
	1	144846	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA 20542 JAVIER PEREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE CARAMPOMA - HUAROCHIRI - LIMA	CARAMPOMA	291,745		208,000		-	-	DIRECTA
	1	89225	CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA ESCALERA	MARIATANA	2,340,790	2,551,141	63,000		63,000	63,000	CONTRATA
	1	118555	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL EN LA LOCALIDAD DE CALAGUAYA	MARIATANA	438,361		24,500		4,860	4,860	CONTRATA
	1	130673	REVESTIMIENTO DEL CANAL LA QUINCHA CASERIO PULACAMA	MARIATANA	614,448		26,000		-	-	CONTRATA
	1	131435	CULMINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIQUINA, DISTRITO DE MATUCANA	MATUCANA	299,597		28,752		-	-	CONTRATA
	1	135383	GESTION AMBIENTAL EN LA CUENCA ALTA DEL RIO RIMAC, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	MULTIDISTRITAL	509,884		430,000		46,046	46,046	DIRECTA
	1	89245	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE-EMPALME CARRETERA PENETRACION-22 COCACHACRA-SANTIAGO DE TUNA-TUPICOCHA SAN DAMIAN-SINACANCHA-AHUAYTAMBO-EMPALME CARRETERA-115	MULTIDISTRITAL	3,889,200		123,923		114,482	114,482	CONTRATA
	1	142451	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE TUNA EN EQUIDAD DE GENERO EN 05 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE MARIATANA Y SANTO DOMINGO DE LOS OLIVEROS, PROVINCIA DE	MULTIDISTRITAL	1,402,456		-		-	-	DIRECTA
	1	158318	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO-CANCHAHUARA-CHILCA	MULTIDISTRITAL	3,163,415		-		-	-	
	1	153628	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONTAY - LANGA - HUAROCHIRI (ESCOMARCA - PUENTE CANYACA - HUAROCHIRI - SANGALLAYA)	MULTIDISTRITAL	5,450,014		-		-	-	CONTRATA
	1	84862	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE CANCASICA	SAN ANDRES DE TUJICOCHA	1,000,000		-		-	-	
	1	124588	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL MULTIPROPOSITO - PRONOEI SEMILLITAS DEL SABER DEL SECTOR VILLA UNION DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA	SAN ANTONIO	161,830		8,800		8,500	8,500	CONTRATA
	1	123471	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NIVEL 1-4 EN EL CENTRO POBLADO ANEXO 22, HUAROCHIRI - LIMA	SAN ANTONIO ANEXO 22	4,463,682		55,843		55,240	55,240	CONTRATA
	1	36868	MEJORAMIENTO DEL CENTRO CIVICO COMUNAL DE SAN BARTOLOME	SAN BARTOLOME	261,580		17,771		17,771	17,771	CONTRATA
	1	149376	CONSTRUCCION CARRETERA CARHUAPAMPA - MARGEN DEL RIO MALA, DISTRITO DE SAN JUAN DE TANTARANCHE - HUAROCHIRI - LIMA	SAN JUAN DE TANTARANCHE	4,896,500		-		-	-	
	1	63484	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI	SAN LORENZO DE QUINTI	3,607,675	87,000	80,000		80,000	80,000	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI
	1	73356	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	SAN MATEO	6,526,404	128,008	111,279		107,467	107,467	CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO
	1	122515	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CANCHACALLA - RED IX HUAROCHIRI EN EL DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO, HUAROCHIRI - LIMA	SAN MATEO DE OTAO	427,668		-		-	-	CONTRATA
	1	123874	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO PAJABLANCA - OTAO, DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI	SAN MATEO DE OTAO	1,566,142		40,000		-	-	CONTRATA
	1	94368	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO RINCONCHACRA - PALLE VIEJO, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA	SANTA EULALIA	209,405	199,936	64,500		-	-	
	1	84414	INSTALACION RED DESAGUE ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA HUAYARINGA ALTA - SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA	SANTA EULALIA	2,887,646		85,775		83,816	83,816	CONTRATA
	1	94309	RECONSTRUCCION DE BOCATOMA Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CASHAHUACRA DE LA PROGRESIVA 0-800 A 3-914 - DISTRITO DE SANTA EULALIA	SANTA EULALIA	532,637		-		-	-	
	1	146031	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SURCO - HUAQUICHA	SURCO	927,199		-		-	-	CONTRATA
0	7		Total PRE INVERSION		13,816,408	-	-	-	-	-	
	1		CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. 20836	ANTIOQUIA					-	-	
	1	128595	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLAHUANCA - CHAUCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA - HUAROCHIRI - LIMA	CALLAHUANCA	7,557,537		-		-	-	CONTRATA

	1		ELABORACIÓN DEL EXPEDINETE TECNICO DEL HOSPITAL DE MATUCANA.	MATUCANA					-	-	CONTRATA
	1	123408	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE MATUCANA NICANOR MUJICA	MATUCANA	5,557,708				-	-	CONTRATA
	1	131674	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE COLLANA, DISTRITO DE MATUCANA	MATUCANA	701,163				-	-	CONTRATA
	1		CONSTRUCCION DEL PUENTE CANYACA	MULTIDISTRIT AL					-	-	CONTRATA
	1		ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANTIOQUIA - TUPICOCHA	MULTIDISTRIT AL					-	-	
<u>23</u>	<u>95</u>		<u>Total general</u>		129,715,045	62,073,850	44,955,620	9,812,147	27,479,466	37,291,614	-

FUENTE: REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ELABORADO POR: OPI - GRPPAT - GRL