

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y MODALIDAD DE EJECUCION EN LA PROVINCIA DE HUAURA

PERIODO 2003-2006

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	MONTO DE INVERSION (SEGUN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE CULMINACION DEL PIP	EJECUCION 2003 - 2006	MODALIDAD DE EJECUCION
28 Total CULMINADO				14,477,930	13,341,205		8,018,816	-
1	5438	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ AMBAR	AMBAR	29,755	156,418	AÑOS 2003 - 2006	45,457	CONTRATA
2	16924	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE ALFONSO UGARTE DE CARQUIN	CALETA DE CARQUIN	98,547	100,223	AÑOS 2003 - 2006	100,000	CONTRATA
3	5441	MEJORAMIENTO CANAL POGPOA Y RESERVOIRIO C.C. TULPAY	CHECRAS	68,603	33,368	AÑOS 2003 - 2006	30,031	CONTRATA
4	5439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL APURAPUCO	CHECRAS	93,941	183,265	AÑOS 2003 - 2006	170,444	CONTRATA
5	7798	MEJORAMIENTO DEL C.E. N° 20056 - SAN PEDRO DE TONGOS	CHECRAS	459,238	232,075	AÑOS 2003 - 2006	223,482	CONTRATA
6	29503	CONSTRUCCION PISTAS DE PATINAJE - PLAYA CHORRILLOS	HUACHO	166,751	276,382	AÑO 2008	11,731	DIRECTA
7	8127	MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO INDUSTRIAL PEDRO E. PAULET MOSTAJO	HUACHO	126,381	211,178	AÑOS 2003 - 2006	202,089	CONTRATA
8	8146	AMPLIACION POSTA MEDICA A.H. SAN MARTIN DE PORRES	HUACHO	176,391	242,677	AÑOS 2003 - 2006	234,820	CONTRATA
9	33098	MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS: ANDRES REYES BUITRÓN, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES	HUACHO	2,387,292	2,472,011	AÑO 2007	1,143,568	DIRECTA
10	6624	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE - CALLE SALAVERRY DESDE EL MALECON HASTA LA PANAMERICANA	HUACHO	745,593	745,593	AÑOS 2003 - 2006	157,307	CONTRATA
11	29375	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA AV. LUNA ARRIETA Y PUERTO DE HUACHO	HUACHO	850,704	415,487	31/07/2009	215,754	CONTRATA
12	28920	CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL SAN JOSE DE MANZANARES	HUACHO	251,706	240,578	AÑOS 2003 - 2006	237,979	CONTRATA
13	28882	MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS FRANCISCO BOLOGNESI Y 28 DE JULIO	HUACHO	1,878,416	1,060,400	AÑO 2008	477,025	CONVENIO / CONTRATA
14	21751	MEJORAMIENTO DEL MALECON ROCA PLAYA CHORRILLOS - HUACHO	HUACHO	1,977,905	2,186,532	AÑOS 2003 - 2006	2,186,532	DIRECTA
15	9129	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA - HUALMAY	HUALMAY	191,999	183,721	AÑOS 2003 - 2006	181,914	CONTRATA
16	7092	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS - HUALMAY	HUALMAY	200,000	242,656	AÑOS 2003 - 2006	234,099	CONTRATA
17	28598	ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO CALDERA	HUAURA	548,084	507,094	AÑO 2007	271,386	CONTRATA
18	19395	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNALES	MULTIDISTRITAL	50,000	97,930	AÑO 2008	40,531	CONTRATA
19	8325	MEJORAMIENTO DE LA TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DEL RESERVOIRIO DE RIEGO DE HUACAR	PACCHO	267,785	129,829	01/11/2009	129,829	CONTRATA
20	5554	CERCADO Y EQUIPAMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS EN EL CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 517 - PICOY	SANTA LEONOR	60,899	90,370	AÑOS 2003 - 2006	90,370	CONTRATA
21	8130	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARQUIN - VICHAYCOCHA	SANTA LEONOR	138,637	242,404	AÑOS 2003 - 2006	242,404	CONTRATA
22	29505	CONSTRUCCION DE LA CASA REGIONAL DE LA MUJER	SANTA MARIA	345,265	421,333	14/01/2007	201,556	CONTRATA
23	10148	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A LA LAGUNA LA ENCANTADA - SECTOR PAMPA DE ANIMAS	SANTA MARIA	366,482	128,318	23/09/2005	128,318	CONTRATA
24	6974	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SAN MARTIN	SANTA MARIA	189,837	189,837	AÑOS 2003 - 2006	193,443	CONTRATA
25	30012	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL OYOLA-PLAZUELA DE SANTA MARIA	SANTA MARIA	925,391	271,653	AÑO 2007	137,286	CONVENIO / CONTRATA
26	6948	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNO - INFANTIL DE SAYÁN	SAYAN	150,000	521,864	AÑOS 2003 - 2006	422,453	CONTRATA
27	30604	LA T TURISTICA EL PARAISO - MEDIO MUNDO - SAYAN	SAYAN	1,417,000	1,417,000	AÑOS 2003 - 2006	51,761	CONTRATA
28	29418	CONSTRUCCION DE LA CASA REGIONAL DE LA ARTESANIA-MEDIO MUNDO	VEGUETA	315,328	341,011	AÑO 2007	257,247	CONTRATA
1 Total EN EJECUCION				361,245	561,245		119,527	-
1	28817	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE HUMAYA	HUAURA	361,245	561,245		119,527	DIRECTA
4 Total EXPEDIENTE TECNICO				983,043	98,912		45,755	-
1	17769	PRODUCCION ARTESANAL DE PESCADO SECO EN CARQUIN	CALETA DE CARQUIN	98,912	98,912		10,218	DIRECTA
2	6817	REHABILITACION CARRETERA KM. 144.5 ANTIGUA PANAMERICANA NORTE - AA. HH. MANZANARES	HUACHO	116,269			6,628	CONTRATA
3	37547	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA DE HUAURA	MULTIDISTRITAL	370,652			12,084	CONTRATA
4	21868	TURISTICO LAS ALBUFERAS DE MEDIO MUNDO	VEGUETA	397,210			16,825	CONTRATA
33 Total general				15,822,218	14,001,362		8,184,097	

FUENTE: REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ELABORADO POR: OPI - GRPPAT - GRL