

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, SEGÚN NIVELES DE AVANCE Y MODALIDAD DE EJECUCION EN LA PROVINCIA DE OYON

PERIODO 2003-2006

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	FECHA DE CULMINACION DEL PIP	EJECUCION 2003-2006	MODALIDAD DE EJECUCION
10 Total CULMINADO				4,897,060	3,698,686		1,210,177	-
1	24389	MEJORAMIENTO DE CANAL AYAR QUICHUA	ANDAJES	228,783	251,166	01/12/2006	249,853	CONTRATA
2	8929	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA - ANDAJES	ANDAJES	105,674	138,388	08/04/2005	129,373	CONTRATA
3	34323	MEJORAMIENTO DEL PUENTE PACRAO	ANDAJES	386,918	326,684	25/07/2008	12,581	CONVENIO
4	7289	MEJORAMIENTO DEL C.E. N° 20095	CAUJUL	618,251	176,868	04/11/2005	160,036	CONTRATA
5	34915	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SOL NACIENTE	COCHAMARCA	191,061	192,759	29/09/2007	2,666	DIRECTA
6	14452	ELECTRIFICACIÓN DEL DISTRITO DE COCHAMARCA	COCHAMARCA	952,988	259,540	16/05/2008	198,318	CONVENIO *
7	27098	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYNACA - CALPA	COCHAMARCA	887,650	1,159,070	AÑO 2009	129,495	CONVENIO / DIRECTA
8	36407	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACA PUNA	NAVAN	1,317,745	878,923	AÑO 2009	4,386	DIRECTA
9	6906	MEJORAMIENTO DE PUENTE ARCA DE NOE	NAVAN	128,776	194,518	28/07/2004	204,109	CONTRATA
10	5345	MEJORAMIENTO CANAL QUICHUAN	PACHANGARA	79,214	120,771	04/12/2003	119,361	CONTRATA
5 Total EN EJECUCION				2,390,902	2,331,271		450,324	-
1	35673	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE RAPAC	ANDAJES	466,923	518,705		10,234	CONVENIO
2	34334	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CULASACA - LUCMACUTA	CAUJUL	277,353	316,189		3,365	CONVENIO
3	33763	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE AYLLÓN	NAVAN	735,987	699,450		12,545	CONVENIO
4	21371	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE OYON	OYON	358,570	568,436		249,560	DIRECTA
5	25507	MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ACAIN, SAN MARTIN DE TAUCUR, SAN FRANCISCO DE HUACHO, CURAY, PACHANGARA Y SAN PEDRO DE PALPAS	PACHANGARA	552,069	228,491		174,620	CONTRATA
5 Total EXPEDIENTE TECNICO				1,429,693	-		80,088	-
1	35340	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE FRUTALES - LANCHA	CAUJUL	222,047			3,960	CONTRATA
2	35176	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS COMUNALES PARA EXPLOTACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS	MULTIDISTRITAL	823,045			15,000	CONTRATA
3	37399	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN EN LA PROVINCIA DE OYÓN	MULTIDISTRITAL	336,051			11,953	CONTRATA
4	4725	EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LA PROVINCIA DE OYON	OYON	23,010			23,403	CONTRATA
5	4726	EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO EN LA PROVINCIA DE OYON	OYON	25,540			25,772	CONTRATA
20 Total general				8,717,655	6,029,957		1,740,589	

FUENTE: REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ELABORADO POR: OPI - GRPPAT - GRL